

平成22年5月6日
原子力安全対策課
(22-17)
<15時30分資料配付>

高速増殖原型炉もんじゅの平成22年度運転・建設計画について
(炉心確認試験の実施時期等)

このことについて、独立行政法人日本原子力研究開発機構から下記のとおり連絡を受けた。

記



高速増殖原型炉もんじゅの平成22年度運転・建設計画について、炉心確認試験の工程が確定したことから以下のとおりに変更する。

- 性能試験のうち炉心確認試験について
実施時期：「平成22年3月～5月」→「平成22年5月～7月」
実施期間：「約2ヶ月」→「約2.5ヶ月」
(炉心確認試験中に行う計器の校正を含む)
- 40%出力プラント確認試験について
開始時期：「平成23年3月」→「平成23年度以降」

また、水・蒸気系設備については、9月中旬まで設備点検を行い、その後、設備機能確認試験を実施することとする。

問い合わせ先(担当：久保田) 内線2352・直通0776(20)0314

平成22年度 高速増殖原型炉もんじゅ 工事（試験）工程表

項目	年月	平成22年										平成23年		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
主要工程		性能試験												
		[Blank bar]												
試験運転等		<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>炉心確認試験</p>  <p>計器校正</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>燃料交換</p>  </div> </div>												
		H22年度 設備点検												
		水・蒸気系点検・機能試験												
		水・蒸気系設備点検						水・蒸気系設備機能確認試験						
		屋外排気ダクト取替工事												