

平成20年度安全協定に基づく異常事象報告一覧

件 番	発 電 所 名	発 生 日	事象発生時 運 転 状 況	事 象 概 要	影響等	国への報告区分
		終 結 日				評価尺度
1	もんじゅ	H20. 4. 1	建 設 中	落雷影響の波及に伴う瞬時電圧低下による2次主循環ポンプモーターの停止	—	—
		H21. 3. 24				—
2	敦賀1号機	H20. 4. 17	運 転 中	可燃性ガス濃度制御系の流量調整弁動作不良に伴う待機除外	—	—
		H20. 5. 2				—
3	敦賀1号機	H20. 5. 14	運 転 中	原子炉再循環ポンプメカニカルシールの機能低下に伴う原子炉手動停止	手動停止	—
		H20. 6. 1				—
4	大飯3号機	H20. 5. 26	定期検査中	原子炉容器出口管台溶接部での傷	—	法律
		H20. 12. 4				0-
5	敦賀1号機	H20. 7. 15	運 転 中	原子炉再循環ポンプメカニカルシールの機能低下に伴う原子炉手動停止	手動停止	—
		H20. 7. 31				—
6	美浜2号機	H20. 7. 21	定期検査中	A-余熱除去ポンプ軸封部の不調に伴う運転上の制限の逸脱	—	—
		H20. 7. 25				—
7	敦賀2号機	H20. 7. 23	定期検査中	タービン動補助給水ポンプ起動入口弁の動作不良	—	法律
		H20. 8. 1				0-
8	大飯1号機	H20. 7. 27	定期検査中	管理区域内での作業員の体調不良	—	—
		H20. 8. 4				—
9	大飯4号機	H20. 8. 19	運 転 中	1次冷却材中の放射能濃度の上昇(燃料集合体の漏えい)	—	—
		H20. 10. 12				—
10	敦賀1号機	H20. 9. 4	運 転 中	原子炉給水ポンプの点検に伴う出力降下	出力抑制	—
		H20. 9. 19				—
11	大飯3,4号機	H20. 9. 8	3号機:定期検査中	海水淡水化装置建屋での作業中の負傷	—	—
		H20. 9. 12	4号機:運 転 中			—
12	もんじゅ	H20. 9. 9	建 設 中	屋外排気ダクトの腐食孔の確認	—	法律
		H21. 5. 27				1
13	敦賀2号機	H20. 9. 16	定期検査中 (調整運転中)	高圧タービン車室からの蒸気漏れに伴う原子炉手動停止	手動停止	法律
		H21. 3. 13				対象外
14	高浜4号機	H20. 9. 22	定期検査中	蒸気発生器伝熱管の損傷	—	法律
		H20. 12. 24				0-
15	高浜4号機	H20. 10. 3	定期検査中	蒸気発生器入口管台溶接部での傷	—	法律
		H20. 12. 24				0-
16	美浜発電所	H20. 11. 20	1,2号機:運転中	送電系統への落雷による1,2号機の自動停止と3号機の系統単独運転	1,2号機:自動停止 3号機:出力抑制	—
		H20. 11. 23	3号機:調整運転中			—
17	美浜1号機	H20. 12. 3	運 転 中	タービン動補助給水ポンプの運転上の制限の逸脱	—	—
		H20. 12. 6				—
18	敦賀1号機	H20. 12. 11	定期検査中	中央制御室換気空調系外気取り入れダクトの腐食	—	法律
		H21. 5. 21				0-
19	大飯3号機	H21. 1. 5	運 転 中	原子炉熱出力の運転上の制限の逸脱	—	—
		H21. 1. 13				—
20	敦賀1号機	H21. 2. 27	定期検査中	タービン建屋での協力会社作業員の負傷	—	—
		H21. 3. 4				—
21	大飯2号機	H21. 3. 12	定期検査中	取水路壁面の防汚塗装工事における協力会社作業員の負傷	—	—
		H21. 3. 19				—