

原子力発電所の運転および廃止措置状況

原子力安全対策課
令和元年7月2日現在

1. 運転中のプラント（設備容量 8基計 773.8万kW）

項目 発電所名		現状	利用率・稼働率 (%)		発電電力量 (億 kWh)	
			令和元年度	運開後累計	令和元年度	運開後累計
日本原子力発電(株) 敦賀発電所	2号機	定期検査中 (H23.8.29~未定)	0.0	58.4	0.0	1,922.9
			0.0	58.5		
関西電力(株) 美浜発電所	3号機	定期検査中 (H23.5.14~未定)	0.0	57.7	0.0	1,780.2
			0.0	58.3		
関西電力(株) 大飯発電所	3号機	定期検査中 (調整運転中) (H31.4.11~R元.7下旬予定)	12.8	65.4	3.3	1,862.2
			14.0	65.2		
	4号機	運転中 (起動: H30.5.9、並列: H30.5.11) (営業運転再開: H30.6.5)	102.4	68.9	26.3	1,880.8
			100.0	68.4		
関西電力(株) 高浜発電所	1号機	定期検査中 (H23.1.10~未定)	0.0	56.9	0.0	1,838.6
	2号機	定期検査中 (H23.11.25~未定)	0.0	57.3		
	3号機	運転中 (起動: H30.11.7、並列: H30.11.9) (営業運転再開: H30.12.7)	0.0	57.6	0.0	1,819.2
			0.0	58.0		
4号機	運転中 (起動: H30.8.31、並列: H30.9.3) (営業運転再開: H30.9.28)	105.6	71.5	20.0	1,878.3	
		100.0	70.6			
合計			41.3	62.9	69.8	14,818.4
			39.2	62.6		

(注1) 利用率・稼働率・電力量は令和元年6月末現在、累計は営業運転開始以降。また、利用率・稼働率は四捨五入、電力量は切り捨て

(注2) 利用率等の合計値は、大飯発電所1、2号機を除いた計算値

2. 運転を終了したプラント

項目 発電所名		現状	利用率・稼働率累計 (%)	発電電力量累計 (億 kWh)
関西電力(株) 大飯発電所	1号機	廃止(H30.3.1) (定期検査中※(H22.12.10~))	55.3	2,217.3
	2号機	廃止(H30.3.1) (定期検査中※(H23.12.16~))	56.1	
			61.1	2,407.9
			61.6	

* 法律上、定期検査は廃止措置計画の認可を受けた日をもって終了とみなされる。(利用率等は運転開始から運転終了(H30.3.1 9:00)までの累計値)

$$(上段) \text{設備利用率} = \frac{\text{発電電力量}}{\text{認可出力} \times \text{暦時間}} \times 100 (\%)$$

$$(下段) \text{時間稼働率} = \frac{\text{発電時間}}{\text{暦時間}} \times 100 (\%)$$

3. 各発電所の特記事項（令和元年7月2日時点）

(1) 運転中のプラント

発電所名	特記事項
敦賀2号機	第18回定期検査中（H23.8.29～未定） （一次冷却材中の放射能濃度上昇により、平成23年5月7日17時発電停止、20時に原子炉停止）
美浜3号機	第25回定期検査中（H23.5.14～未定） ・発電停止（H23.5.14 11:00）、原子炉停止（H23.5.14 12:59）
大飯3号機	第17回定期検査中（H31.4.11～R元.7月下旬予定） ・発電停止（H31.4.11 10:01）、原子炉停止（H31.4.11 12:05） ・原子炉起動（R元.6.26 21:15）、臨界（R元.6.27 7:00） ・調整運転開始（R元.6.28 17:00）
高浜1号機	第27回定期検査中（H23.1.10～未定） ・発電停止（H23.1.10 10:03）、原子炉停止（H23.1.10 12:20）
高浜2号機	第27回定期検査中（H23.11.25～未定） ・発電停止（H23.11.25 23:02）、原子炉停止（H23.11.26 02:26）

(2) 運転を終了したプラント

発電所名	特記事項
大飯1号機	第24回定期検査中（H22.12.10～未定 [※] ）
大飯2号機	第24回定期検査中（H23.12.16～未定 [※] ）

※ 関西電力は、平成30年11月22日、原子力規制委員会に廃止措置計画の認可申請を行っており、定期検査は廃止措置計画の認可をもって終了とみなされる。

(3) 廃止措置中のプラント

発電所名	特記事項
ふげん	廃止措置中（H20.2.12～） ・原子炉建屋内機器等の解体撤去作業中（R元.7.1～）
もんじゅ	廃止措置中（H30.3.28～） 第1回施設定期検査（H30.12.15～R2.2月下旬予定）
敦賀1号機	廃止措置中（H29.4.19～） ・タービン・発電機解体作業中（H30.5.7～）
美浜1号機	廃止措置中（H29.4.19～） ・残存放射能調査作業中（H30.3.26～） ・2次系設備の解体撤去作業中（H30.4.2～）
美浜2号機	廃止措置中（H29.4.19～） ・2次系設備の解体撤去作業中（H30.3.12～） ・残存放射能調査作業中（H30.3.26～）

4. 原子力規制委員会への申請状況（令和元年7月2日時点）

(1) 新規制基準適合性に係る申請を行ったプラント

発電所		申請	申請日	補正書提出日	許認可日	
敦賀	2号機	原子炉設置変更許可	H27. 11. 5	-	-	
		工事計画認可	-	-	-	
		保安規定変更認可	H27. 11. 5	-	-	
美浜	3号機	原子炉設置変更許可	H27. 3. 17	H28. 5. 31, H28. 6. 23	H28. 10. 5	
		工事計画認可	H27. 11. 26	H28. 2. 29, H28. 5. 31, H28. 8. 26, H28. 10. 7	H28. 10. 26	
		保安規定変更認可	H27. 3. 17	-	-	
大飯	3、4号機	原子炉設置変更許可	H25. 7. 8	H28. 5. 18, H28. 11. 18, H29. 2. 3, H29. 4. 24	H29. 5. 24	
		工事計画認可	H25. 7. 8 H25. 8. 5 ^{※1}	H28. 12. 1, H29. 4. 26, H29. 6. 26, H29. 7. 18, H29. 8. 15	H29. 8. 25	
		保安規定変更認可	H25. 7. 8	H28. 12. 1, H29. 8. 25	H29. 9. 1	
高浜	1、2号機	原子炉設置変更許可	H27. 3. 17	H28. 1. 22, H28. 2. 10, H28. 4. 12	H28. 4. 20	
		工事計画認可	H27. 7. 3	H27. 11. 16, H28. 1. 22, H28. 2. 29, H28. 4. 27, H28. 5. 27	H28. 6. 10	
		保安規定変更認可	-	-	-	
	3、4号機	原子炉設置変更許可	H25. 7. 8	H26. 10. 31, H26. 12. 1, H27. 1. 28	H27. 2. 12	
		工事計画認可	3号機	H25. 7. 8 H25. 8. 5 ^{※2}	H27. 2. 2, H27. 4. 15, H27. 7. 16, H27. 7. 28	H27. 8. 4
			4号機	H25. 7. 8 H25. 8. 5 ^{※2}	H27. 2. 2, H27. 4. 15, H27. 9. 29	H27. 10. 9
保安規定変更認可	H25. 7. 8	H27. 6. 19, H27. 9. 29	H27. 10. 9			

※1 H28. 12. 1の補正書にH25. 8. 5の申請内容を含めたため、H25. 8. 5の申請を取り下げた。

※2 H27. 2. 2の補正書にH25. 8. 5の申請内容を含めたため、H25. 8. 5の申請を取り下げた。

特定重大事故等対処施設の設置^{※1}

発電所		申請	申請日	補正書提出日	許認可日
美浜	3号機	原子炉設置変更許可	H30. 4. 20	-	-
高浜	1、2号機	原子炉設置変更許可	H28. 12. 22	H29. 4. 26, H29. 12. 15	H30. 3. 7
		工事計画認可 ^{※2}	H30. 3. 8	H30. 10. 5, H31. 2. 19 H31. 3. 20, H31. 4. 9 H31. 4. 19	H31. 4. 25
			H30. 11. 16	R元. 5. 31	-
			H31. 3. 15	-	-
			R元. 5. 31	-	-
	3、4号機	原子炉設置変更許可	H26. 12. 25	H28. 6. 3, H28. 7. 12	H28. 9. 21
工事計画認可	H29. 4. 26	H30. 12. 21, H31. 4. 26	-		
大飯	3、4号機	原子炉設置変更許可	H31. 3. 8	-	-

※1 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設

本体施設の工事計画認可から5年間の経過措置期間（法定猶予期間）までに設置することが要求されている。

※2 複数回に分割して申請

(2) 運転期間の延長に係る申請を行ったプラント

発電所		申請	申請日	補正書提出日	認可日
美浜	3号機	運転期間延長認可（運転期間60年） [※]	H27. 11. 26	H28. 3. 10, H28. 5. 31, H28. 8. 26, H28. 10. 28	H28. 11. 16
		保安規定変更認可（高経年化技術評価など）	H27. 11. 26	H28. 3. 10, H28. 5. 31, H28. 8. 26, H28. 10. 28	H28. 11. 16
高浜	1、2号機	運転期間延長認可（運転期間60年） [※]	H27. 4. 30	H27. 7. 3, H27. 11. 16, H28. 2. 29, H28. 4. 27, H28. 6. 13	H28. 6. 20
		保安規定変更認可（高経年化技術評価など）	H27. 4. 30	H27. 7. 3, H27. 11. 16, H28. 2. 29, H28. 4. 27, H28. 6. 13	H28. 6. 20

※ 原子炉等規制法において、運転期間は40年とされているが、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けることで、1回に限り20年を上限として延長が可能とされている。

(3) 廃止措置に係る申請を行ったプラント

発電所		申請	申請日
大飯	1、2号機	廃止措置計画認可	H30. 11. 22
		保安規定変更認可	H31. 3. 13

5. 燃料輸送実績（令和元年6月4日～7月2日）

<新燃料輸送>

なし

<使用済燃料輸送>

なし

6. 低レベル放射性廃棄物輸送実績（令和元年6月4日～7月2日）

なし

(参考)

1. 記者発表実績（令和元年6月4日～7月2日）

年月日	番号	概 要
R 元. 6. 25	7	大飯発電所3号機の原子炉起動と調整運転の開始について (第17回定期検査)
R 元. 7. 2	8	大飯発電所4号機の第16回定期検査開始について

2. 主な出来事（令和元年6月4日～7月2日）

年月日	概 要
R 元. 6. 7 R 元. 6. 10	知事は、関西電力の岩根社長、日本原電の村松社長および原子力機構の児玉理事長とそれぞれ面談し、安全確保に万全を期すよう求めた。
R 元. 6. 13	県は、関西電力の森中原子力事業本部長代理、日本原電の前川敦賀事業本部長および原子力機構の伊藤理事から、美浜発電所1、2号機、敦賀発電所1号機および「ふげん」の廃止措置工事の取組み状況等について報告を受けた。これに対し、県は、安全確保を最優先に廃止措置作業を確実に進めるとともに、地元企業の参入共同研究等に積極的に取組み、地域の発展につなげること等を求めた。
R 元. 7. 1	知事は、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会（第29回）に委員として出席し、原子力の様々な課題について、国民の理解を広げていくことが大事である等の意見を述べた。