

炉内中継装置の取り外し作業中の異音について

8月26日14時48分頃、燃料交換作業の後片付けのため、原子炉建物において、炉内中継装置*を取り外す作業をしていたところ、原子炉容器内より約2m位吊り上げた時点で、吊り荷重が急減して異音を確認した。

* 燃料交換時に炉心と燃料出入設備との間で炉心構成要素を移送する燃料交換設備の構成機器の一つ。

